

Bauzeitplan mit Zwischenterminen (laut schriftlichen Angaben des Anbieters):

Aufstellungsort: 1140 Wien, Ameisgasse 53 -57 , HV Mag. Rosenberger

Stand 30.11.2010

Beauftragung KW 39/10

Schindler: Aufzugssanierung mit automatischen Schiebetüren

		Kalenderwoche 2011																														
		Datum 2011																														
		1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							
Adresse	Stiege	Mo. 7. März	Mo. 14. März	Mo. 21. März	Mo. 28. März	Mo. 4. April	Mo. 11. April	Mo. 18. April	Mo. 25. April	Mo. 2. Mai	Mo. 9. Mai	Mo. 16. Mai	Mo. 23. Mai	Mo. 30. Mai	Mo. 6. Juni	Mo. 13. Juni	Mo. 20. Juni	Mo. 27. Juni	Mo. 4. Juli	Mo. 11. Juli	Mo. 18. Juli	Mo. 25. Juli	Mo. 1. August	Mo. 8. August	Mo. 15. August							
Ameisgasse 53	1	Stilllegezeit ca. 9.-23. März 2011 davon 3 Wochen komplette Stillstandszeit(ca. Mitte bis Mitte d. Woche), Rest Vor- bzw. Nacharbeiten, gilt für jede Stiege																														
Ameisgasse 53	2	Stilllegezeit ca. 9.-23. März 2011																														
Felbigergasse 3-7	4	Stilllegezeit ca. 6.-27. April 2011																														
Felbigergasse 3-7	3	Stilllegezeit ca. 6.-27. April 2011																														
Felbigergasse 3-7	5	Stilllegezeit ca. 4.-25. Mai 2011																														
Felbigergasse 3-7	6	Stilllegezeit ca. 4.-25. Mai 2011																														
Rottstrasse 12	10																															
Rottstrasse 12	11	Stilllegezeit ca. 1.-22. Juni 2011																														
Rottstrasse 14-18	7																															
Rottstrasse 14-18	8	Stilllegezeit ca. 29. Juni 20. Juli 2011																														
Rottstrasse 14-18	9	Stilllegezeit ca. 27. Juli 17. August 2011																														